

**PROJETS DE TRANSPORT GAZ EN COURS D'ETUDE  
(SITUATION A FIN JUILLET 2010)**

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	<b>KELIBIA</b>	<b>JUIL. 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Signature du contrat en cours.</li> <li>★ Levé topographique achevé.</li> </ul>
2	<b>BIZERTE, BEJA ET DEDOUBLEMENT GAZODUC BEN SAHLOUN - AIN TURKIA</b>	<b>DEC. 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ouverture des offres techniques des tubes a eu lieu le 21/07/2010.</li> <li>★ Appel d'offres pose en cours de préparation.</li> <li>★ Appel d'offres pour l'acquisition des vannes en cours de lancement.</li> <li>★ Contrats pour étude d'impact sur l'environnement signés.</li> <li>★ Contrats pour levés topographiques signés.</li> </ul>
3	<b>STATION DE COMPRESSION SUR L'ARTERE COTIERE : ZRIBA, RENFORCEMENT MSAKEN ET AIN TURKIA</b>	<b>DEC. 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Appel d'Offres en cours de préparation.</li> <li>★ Dépouillement commercial de la consultation pour étude d'impact sur l'environnement est en cours.</li> <li>★ Contrat de l'étude de danger signé.</li> </ul>
4	<b>ALIMENTATION DE CENT COMMUNES</b>	<b>DEC. 2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Levé topographique en cours d'exécution.</li> <li>★ Etudes d'impact sur l'environnement en cours de préparation.</li> <li>★ Contrat fourniture tubes signé. Livraison Décembre 2010.</li> <li>★ Contrat postes 20/4 bar signé.</li> <li>★ Fabrication des tubes et postes 20/4 bar en cours.</li> <li>★ Appel d'Offres postes 76/20/4 bar lancé.</li> <li>★ Travaux de pose de Sidi Thabet en cours (≈ 18%).</li> <li>★ Mise en gaz poste Z.I. Souassi.</li> <li>★ Appel d'Offres travaux de pose pour les autres communes en cours de préparation.</li> </ul>