

**PROJETS DE TRANSPORT GAZ EN COURS DE REALISATION
(SITUATION A FIN JUILLET 2010)**

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	ALIMENTATION DE M'HAMMDIA	SEP. 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Acquisition de terrain pour le poste de détente 76/20/4 bar. ★ Alimentation de M'hammdia à partir du Gazoduc Z.I. EL WIFEK en cours. ★ Dépouillement commercial des travaux de pose du Gazoduc Z.I. EL WIFEK achevé.
2	EL GHAZALA - RAOUED	AOUT 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Fabrication, montage et épreuves hydrauliques des 2 postes de sectionnement achevés. ★ Epreuves hydrauliques de la ligne achevée. ★ Raccordement avec réseau existant en cours. ★ Dossier de mise en gaz en cours de préparation.
3	MORNAG	SEP. 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Travaux de pose et épreuves hydrauliques achevés. ★ Retard dû à l'opposition d'un propriétaire.
4	MAHDIA - REJICH	SEP. 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Travaux de pose en cours d'achèvement. ★ Préparation pour épreuves hydrauliques.
5	KAIROUAN	OCT. 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Préparatifs pour mise en gaz de la ligne principale. ★ Travaux de pose ligne 20 bar achevés. ★ Installation poste de détente 76/20/4 bar en cours. ★ Installation poste de comptage à Ain Jloula en cours. <p align="center"><i><u>L'avancement financier tient compte de l'Avenant N°1.</u></i></p>
6	GAFSA	DEC. 2011	<ul style="list-style-type: none"> ★ Entrée en vigueur du Contrat le 01/12/2009. ★ Tubes Ø 20" arrivés sur site. ★ Tubes Ø 8" et 4" en cours de dédouanement. ★ Travaux en cours.
7	GAZODUC GABES - ZARZIS - JERBA	JUIL. 2011	<ul style="list-style-type: none"> ★ Contrat pour la fourniture des postes de détente & d'odorisation signé. ★ Tubes de la ligne off shore en cours de dédouanement. ★ Travaux de la ligne on shore entamés depuis le 20/04/2010. ★ Travaux du gazoduc de Jerba entamé depuis le 05/04/2010.
8	DISPATCHING NATIONAL GAZ ET LES SIX CENTRES DE SURVEILLANCE RÉGIONAUX	DEC. 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Montage des relais en cours. ★ Démarrage des essais de la base sud (STG SFAX).
9	STATION DE COMPRESSION DE MSAKEN.	AOUT 2010	<ul style="list-style-type: none"> ★ Montage des équipements électromécaniques achevé. ★ Préparatifs pour le raccordement de la station avec la conduite de transport.