

PROJETS DE TRANSPORT GAZ EN COURS D'ETUDE
AU 31 DECEMBRE 2018

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE PREVUE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
I. ACQUISITION MATERIELS DE TRANSPORT GAZ			
1	ACQUISITION DES POSTES DE DETENTE	Juillet 2020	* Avis défavorable de la Commission Supérieure de Contrôle et d'Audit des Marchés Publics du 03/09/2018 pour le depouillement technico-financier. * Avis défavorable de la HICOP (réponse reçue le 03 décembre 2018). * Appel d'Offres sera relancé.
2	ACQUISITION RECHAUFFEURS GAZ	Décembre 2019	* L'Appel d'Offres lancé le 27 décembre 2018.
II. ETUDE OUVRAGES DE TRANSPORT GAZ			
3	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE D'EL HAMMA	Fin 2020	* Demande du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et du l'Aménagement du Territoire en date du 12 décembre 2018 de reporter les études du tracé du gazoduc jusqu'à l'achèvement des opérations foncières relatives au dédoublement de la route N° GP 16.
4	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DES COMMUNES DE KEBILI ET DOUZ	Fin 2021	* En cours de recherche de financement.
5	RENFORCEMENT DU GAZODUC MOUROUJ - M'SAKEN	Fin 2021	* En cours de recherche de financement
6	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE SKHIRA	Fin 2019	* En cours d'étude et recherche de financement
7	SECOURS DE LA REGION DU SAHEL	Fin 2021	* En cours de recherche de financement
8	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE SELIANA	Fin 2021	* En cours de recherche de financement
III. ETUDE OUVRAGES DE PRODUCTION GAZ			
9	APPROVISIONNEMENT DE LA SNDP EN BUTANE PUR DEPUIS L'USINE GPL DE GABES	Fin 2019	* Convention signée entre la STEG et la SNDP le 19/09/2018. * En cours de préparation du dossier d'Appel d'Offres.
10	INSTALLATION D'UN MOTOCOMPRESSEUR A KAMMOUR	Fin 2020	* Visite du site d'installation de l'unité de compression. * Préparation du dossier d'Appel d'Offres avec les exploitants.
11	EXTENSION RESEAU EAU ANTI-INCENDIE DE L'USINE GPL	Juillet 2020	* Visite du lieu et définition des besoins avec les techniciens de l'usine GPL Gabès. * En cours de préparation des cahiers de charges.

PROJETS DE TRANSPORT GAZ EN COURS D'ETUDE
AU 31 DECEMBRE 2018

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE PREVUE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	GAZODUC TUNIS - BEJA - DAHMANI <u>2^{em} TRONCON</u> : GAZODUC MORNAGUIA - BEJA - DAHMANI <u>Lot N° 1</u> : Mornaguia - Béja (24"/20") <u>Lot N° 2</u> : BEJA - DAHMANI (12")	2019 - 2021	- <u>Lot N° 1</u> * Avis défavorable de la Commission Supérieure de Contrôle et d'Audit des Marchés Publics pour le depouillement technico-financier. * Avis de FSD (Fond Saoudien de Développement) favorable sur le rapport de depouillement technico-financier de la STEG. * Réponse reçu par le Comité de Suivi et d'enquête des Marchés Publics le 17 décembre 2018. * En attente de l'approbation du Conseil d'Administration de la STEG. - <u>Lot N° 2</u> * Levée topographique et opération foncière en cours. * En cours de préparation du dossier d'Appel d'Offres pour l'acquisition des fournitures et travaux de pose.
2	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL 19 COMMUNES DU NORD - OUEST Y COMPRIS LA DISTRIBUTION PUBLIQUE	2020 - 2021	* En attente de l'approbation du Conseil d'Administration de la STEG sur l'avis de la Commission Supérieure de Contrôle et d'Audit des Marchés Publics et du Bailleur de fond (Rapport d'évaluation des offres technico-financières de l'Appel d'Offres travaux de pose). * En attente de l'approbation du Conseil d'Administration de la STEG sur l'avis de la Commission Supérieure de Contrôle et d'Audit des Marchés Publics et du Bailleur de fond (Rapport d'évaluation des offres technico-financières de l'Appel d'Offres fourniture des tubes en acier). * Opération foncière du lot N° 1 - travaux de pose pour l'alimentation en gaz naturel des communes en cours. * Levée topographique du deuxième et troisième parties du projet en cours. * Livraison des postes d'odorisation THT en cours. * En cours de dédouanement des postes de détente (première livraison).
3	ALIMENTATION COMMUNES DE BIZERTE : - <u>Deuxième partie</u> : Gazoduc Mabtough - Kharouba et communes avoisinantes)	2019 - 2020	* Accord reçu fin décembre 2018 du FKD pour financer la totalité du projet (part en Devises et part en Dinars). * En cours de préparation du dossier d'Appel d'Offres. * Levée topographique en cours.
4	FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES SYSTEMES DE COMPTAGE ET DE CONTRÔLE QUALITE DU GAZ DES POSTES DE LA STEG	Mai 2020	* Dossier d'Appel d'Offres envoyé le 09 novembre 2018 à la "CCCC" pour avis.
5	ACQUISITION DE NOUVEAUX SYSTEMES DE COMPTAGE ET DE FILTRATION	Juin 2020	* En cours de préparation du dossier d'Appel d'Offres.
6	ACQUISITION BANCS D'ETALONNAGE A GABES	Mars 2020	* En cours de préparation du dossier d'Appel d'Offres.
7	EXTENSION DU SYSTÈME SCADA	2020	* En cours de préparation du dossier d'Appel d'Offres.